



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา	√			490,000	489,000	1,000	27-พ.ค.-67	19-มิ.ย.-67	
2	โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง ไปพื้นที่การเกษตร จากนางทองใบ อินแสง - คลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6		√		102,000	101,000	1,000	24-ก.ย.-67	-	
3	โครงการลงลูกรัง สายจากนายนายวิทยา เทวชัยภูมิ - นางทองใบ เทวชัยภูมิ หมู่ที่ 6		√		65,000	65,000	-	24-ก.ย.-67	-	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านห้วยบง ต.ห้วยบง หมู่ที่ 10		√		115,700	114,700	1,000	26-ก.ย.-67	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมมาตร ดำรงแดน – บ้านนางทองลิ้น เพียรวิชา หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอนไทย		√		226,000	225,000	1,000	24-ก.ย.-67	-	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสมบุญ ธงภักดิ์ – นานายประมวล แสงปราณี หมู่ที่ 13		√		78,000	75,600	2,400	26-ก.ย.-67	-	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนกุดตุ้ม บ้านคำย – บ้านนายวิชัย ชันชัยภูมิ หมู่ที่ 4		√		94,500	88,400	6,100	26-ก.ย.-67	-	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางทองห่ม มณฑารัตน์ – บ้านนายบุญทัน เหวชัยภูมิ หมู่ที่ 14		√		90,000	87,400	2,600	26-ก.ย.-67	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-042 สายบ้านหนองไผ่น้อยเชื่อมบ้านสระไช้บ้านฝือ หมู่ที่ 11	√			479,000	478,000	1,000	24-พ.ค.-67	21-ส.ค.-67	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกสวนนายชนะ ทัพรงกา – บ้านนางสาคร วงศ์ศรีไช หมู่ที่ 1 บ้านฝือ	√			103,000	102,000	1,000	30-มี.ค.-67	27-มิ.ย.-67	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34 - 039 - บ่อเกลือ หมู่ที่ 1 บ้านฝือ	√			498,000	497,000	1,000	30-มี.ค.-67	27-มิ.ย.-67	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายขงยุทธ คำสอน - บล็อกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านฝือ	√			95,900	95,900	-	30-มี.ค.-67	27-มิ.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-003 สายหลังโรงเรียน - บ้านนายอุทัย ใจสบาย หมู่ที่ 2 บ้านสระไผ่	√			490,000	489,000	1,000	10-พ.ค.-67	7-ส.ค.-67	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสลัดศรี มาชัยภูมิ - บ้านนายถิอคุ้ม หมู่ หมู่ที่ 2 บ้านสระไผ่	√			220,000	219,000	1,000	10-พ.ค.-67	7-ส.ค.-67	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางบุญเฮียง หนองบัว - บ้านนางลองหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู	√			69,600	69,600	-	11-มิ.ย.-67	8-ก.ย.-67	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางถนอม เผ่าเวียงคำ - บ้านนางหมีนทุมพร หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู	√			80,000	80,000	-	11-มิ.ย.-67	8-ก.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนนิเวศรัตน 2C2 – โคกหินแก้ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู	√			498,000	497,000	1,000	28-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนเส้น 3016 กุดตุ้ม บุ่งคล้า – นานางประจวบ เหวชัยภูมิ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตุ้ม	√			429,000	428,000	1,000	28-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านครุฑประชา ดิดชัยภูมิ – โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ บะจ่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย	√			500,000	499,000	1,000	28-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางนวยนารถ อาสายุทธ – วัดป่าคูเมือง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง	√			497,000	496,000	1,000	28-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมหวัง ใต้ชัยภูมิ - บ้านนางกองร้อย หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม	√			309,000	308,000	1,000	28-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-007 สายสามแยกบ้านนายเสถียรเพชรจำนง - สามแยกบ้านนางสกาวเดือน หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม	√			394,000	393,000	1,000	28-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตกรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์	√			212,000	211,000	1,000	10-พ.ค.-67	7-ส.ค.-67	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางดีม พรหมชัย - บ้านนางสมพร รืออบุญมี หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์	√			126,900	125,900	1,000	24-พ.ค.-67	7-ส.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสุกัญญา รักษ์มณี - บ้านนายอิศเรศ โคตรนาวัง หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์	√			89,900	89,900	-	10-พ.ค.-67	7-ส.ค.-67	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. บ้านหนองคอนไทย - ร.ร.โนนโพธิ์ บะแกม หมู่ที่ 8	√			243,000	242,000	485,000	10-พ.ค.-67	7-ส.ค.-67	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-010 สายบ้านนายเมืองมล ตำรังเชื้อ - ห้วยลำชี หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอนไทย	√			367,000	342,000	709,000	24-พ.ค.-67	21-ส.ค.-67	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางตุน พรหมกุดตุ้ม - นานายสมศวรรหาญกุดตุ้ม หมู่ที่ 13 บ้านกุดตุ้ม	√			500,000	499,000	1,000	24-พ.ค.-67	21-ส.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลูกต้อม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นายสมบูรณ์ ดำรงชาติ – สายจากหนองใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย	√			473,000	472,000	1,000	27-มิ.ย.-67	23-ก.ค.-67	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-011 สายชัยภูมิ บัวใหญ่ – สามแยกถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านผือ	√			188,000	187,000	1,000	27-เม.ย.-67	27-ก.ค.-67	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโคกแก้ง – บ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ 16	√			482,000	481,000	1,000	7-มิ.ย.-67	4-ก.ย.-67	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-012 สายรอบหนองเขื่อง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองเขื่อง	√			96,000	96,000	-	11-มิ.ย.-67	8-ก.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางยุพิน ดงมณี - คลองโสก หมู่ที่ 17 บ้านผือ	√			464,000	463,000	927,000	27-เม.ย.-67	25-ก.ค.-67	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร ตำรงเชื้อ - ศาลาพ่อขุนหาญหนองใต้ หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย	√			381,000	380,000	761,000	4-เม.ย.-67	2-ก.ค.-67	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแพง - หาดชีสูง หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย	√			305,000	304,000	1,000	4-เม.ย.-67	2-ก.ค.-67	
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางประสพ ดุ่มไชน้ำ - บ้านนายประมวล ห้วยชัยภูมิ หมู่ที่ 4 บ้านกุดดู่	√			123,000	122,000	1,000	13-มิ.ย.-67	10-ก.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
37	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากลำห้วยยางแดง – วัดหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม	√			92,000	92,000	-	13-มิ.ย.-67	10-ก.ย.-67	
38	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสว่าง ภูยาทิพย์ – ร้านแจจแจ หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอนไทย	√			304,000	303,000	607,000	8-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67	
39	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุบล มาแก้ว – บ้านนางบุญหนา ชูเมือง หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย	√			59,000	59,000	-	13-มิ.ย.-67	10-ก.ย.-67	
40	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน – สิ้นสุดเขตบ้านผือ หมู่ที่ 17	√			294,000	293,000	587,000	27-เม.ย.-67	25-ก.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
41	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางอุษณีย์ ประจัญกล้า - บ้านนางจรัสศรี ชัยราช หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอนไทย	√			240,000	239,000	479,000	8-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67	
42	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายคณิง เขตนาวัง - นานางมารศรี อภัยฤทธิรงค์ หมู่ที่ 15 บ้านฝื่อ	√			489,000	488,000	1,000	9-พ.ค.-67	6-ส.ค.-67	
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง ชย.ถ 34-004 สายแยกบ้านนางประไพศรีวัฒนสาคร กุล - คลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู	√			128,000	127,000	1,000	28-มี.ค.-67	11-พ.ค.-67	
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากสระน้ำวัดหนองคู - วัดป่าโคกหินเก็ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู	√			36,000	36,000	-	28-มี.ค.-67	11-พ.ค.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากวัดป่าโคกหินแก้ง - นานายมนัส อ้นนอก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู	√			212,000	211,000	423,000	28-มี.ค.-67	11-พ.ค.-67	
46	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านนางกิมเตียง แสงสว่าง - นานางเข็มทราย วิเศษวิสัย หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู	√			29,000	29,000	-	28-มี.ค.-67	11-พ.ค.-67	
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลำห้วยน้อยตอนล่าง หมู่ที่ 4 บ้านกุดดู่	√			151,000	150,000	301,000	11-เม.ย.-67	9-ก.ค.-67	
48	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากนางสาวหรั่ง แต่งแดน - นานายสวาสดี ประมาตรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย	√			169,000	168,000	337,000	24-เม.ย.-67	7-มิ.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
49	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากนางแก้ว เดชยศดี - นานางบุญมา มณีทิพย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม	√			50,000	50,000	-	11-เม.ย.-67	9-ก.ค.-67	
50	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากนางก รรวิร์ ดำรงชาติ - ถนนรอบหนองใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย	√			77,800	77,800	-	9-พ.ค.-67	22-มิ.ย.-67	
51	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายสง่า บำรุงเมือง - นานางสมมิตร โกวิทย์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย	√			108,000	107,000	215,000	9-พ.ค.-67	22-มิ.ย.-67	
52	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานางอรทัย พู่ ชัยภูมิ - นานางจิระพร คำทอง หมู่ที่ 19 บ้าน หนองคอนไทย	√			321,000	320,000	641,000	25-เม.ย.-67	8-มิ.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
53	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง ชย.ถ 34-021 สายฝายข้ามกุดขี้เหล็ก 1 หมู่ที่ 19 (ฝายดินข้ามลำห้วยกุดขี้เหล็ก - นานายตระกูล ชาญครไทย) บ้านหนองคอนไทย	√			103,000	102,000	1,000	26-เม.ย.-67	9-มิ.ย.-67	
54	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง ชย.ถ 34-023 สายฝายวังก้านเหลือง หมู่ที่ 19 (ฝายวังก้านเหลือง - นานางประกาย เพียรวิชา) บ้านหนองคอนไทย	√			58,000	58,000	-	26-เม.ย.-67	9-มิ.ย.-67	
55	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทาง ชย.ถ 34-024 สายแยกฝายวังก้านเหลือง หมู่ที่ 19 (แยกฝายวังก้านเหลือง - นานายเข้มปัก ชื่นใจ) บ้านหนองคอนไทย	√			141,000	140,000	281,000	26-เม.ย.-67	9-มิ.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
56	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนายอ่อน บุตรตะกะ หมู่ที่ 12 - หนองใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย	√			412,000	411,000	823,000	9-พ.ค.-67	22-มิ.ย.-67	
57	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำข้ามถนน สายบ้านนายไพบูรณ์ โกวิทย์ - บ้านนายอำคา เพียรยิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย		√		43,000	43,000	-	24-ส.ค.-67	-	
58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมยศ ชูประยูร - บ้านนายก齡น หลงศรี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม	√			375,000	374,000	749,000	24-ส.ค.-67	22-ต.ค.-67	
59	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย	√			443,200	442,200	885,400	9-พ.ค.-67	5-ก.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.34-028 สายทางศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ล้อม		√		5,988,000	3,766,400	2,221,600	26-มิ.ย.-67	-	
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่บ้าน - โคกแก้ง หมู่ที่ 16		√		100,000	99,000	1,000	26-ก.ย.-67	-	
62	โครงการก่อสร้างหอถังประปาโครงเหล็ก	√			200,000	199,000	1,000	24-ส.ค.-67	22-ต.ค.	
รวม					20,597,500	18,296,800	11,471,100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางบุญเฮียง - บ้านนางสมปอง ตีกุดตุ้ม หมู่ที่ 3			√	100,000	-	-	-	-	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากโคกหินเก็ง-บ้านนายทองคำ วงศ์โนนจิว หมู่ที่ 3	√			200,000	125,404	74,596	13-มิ.ย.-67	13-มิ.ย.-67	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายจากถนนหนองไผ่ล้อม ห้วยบง - นานาสำรวจ ศรีจำปา หมู่ที่ 10			√	50,000	-	-	-	-	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายจากถนนหนองไผ่ล้อม ห้วยบง - นานาสุข ศรีจำปา หมู่ที่ 10	√			100,000	97,579	2,421	13-มิ.ย.-67	13-มิ.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายตะวันตกวัด - ถนนสายกุดตุ้ม - บุ่งคล้า หมู่ที่ 11	√			200,000	89,212	110,788	13-มิ.ย.-67	13-มิ.ย.-67	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร จากประปาหมู่บ้าน - บ้านนายจักรพันธ์ แสงเดือน หมู่ที่ 16			√	100,000	-	-	-	-	
รวม					750,000	312,196				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	√			20,000	20,000	-	5-ก.ย.-67	5-ก.ย.-67	
2	ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	√			60,000	57,825	2,175	8-พ.ย.-66	12-ส.ค.-67	
รวม					80,000	77,825	2,175			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลกุดตุ้ม	√			250,000	250,000	-	16-พ.ย.-66	16-พ.ย.-66	
รวม					250,000	250,000				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 ศูนย์)	√			36,000	36,000	-	16-พ.ย.-66	16-พ.ย.-66	
2	อบรมให้ความรู้ความสำคัญของการศึกษาในท้องถิ่น	√			20,000	20,000	-	29-มี.ค.-67	29-มี.ค.-67	
3	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	√			68,000	44,544	23,456	5-ก.ค.-67	5-ก.ค.-67	
4	ค่าเครื่องแบบเรียนนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	√			47,500	31,200	16,300	5-ก.ค.-67	5-ก.ค.-67	
5	ค่าจัดการเรียนการสอน	√			266,500	225,828	40,672	7-ส.ค.-67	7-ส.ค.-67	
6	ค่าหนังสือเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	√			29,000	19,200	9,800	5-ก.ค.-67	5-ก.ค.-67	
7	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	√			1,047,400	823,770	223,630	7-พ.ย.-66	13-มี.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
8	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์	√			42,050	27,840	14,210	5-ก.ค.-67	5-ก.ค.-67	
9	ค่าอาหารเสริมนม	√			1,484,870	1,191,086	293,784	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
10	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	√			2,802,000	2,099,360	702,640	7-พ.ย.-66	18-มิ.ย.-67	
รวม					5,843,320	4,518,828	1,324,492			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	√			400,000	400,000	-	25-มิ.ย.-67	27-มิ.ย.-67	
2	โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	√			40,000	29,649	10,351	1-ม.ค.-67	30-ก.ย.-67	
รวม					440,000	429,649	10351			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			22,944,240	20,025,600	2,918,640	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	√			12,849,500	9,858,400	2,991,100	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√			130,000	125,500	4,500	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
4	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดตุ้ม	√			20,000	20,000	-	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
รวม					35,943,740	30,029,500	5,914,240			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	จัดทำวารสารและป้ายประชาสัมพันธ์	√			40,000	26,877	13,123	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-67	
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	√			25,000	25,000	-	26-ต.ค.-66	26-ต.ค.-66	
3	ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม	√			10,000	9,940	60	15-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน			√	10,000	-	-	-	-	
5	วันดินโลก	√			10,000	9,490	510	9-ธ.ค.-66	9-ธ.ค.-66	
รวม					95,000	71,307	13,693			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุศุดุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√			30,000	29,730	270	13-ส.ค.-67	19-ส.ค.-67	
2	ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา	√			35,000	34,990	10	11-มี.ค.-67	11-มี.ค.-67	
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	√			36,500	36,500	-	18-ก.ค.-67	18-ก.ค.-67	
4	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	√			10,000	10,000	-	31-ก.ค.-67	31-ก.ค.-67	
รวม					111,500	111,220	280			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			√	30,000	-	-	-	-	
2	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)			√	10,000	-	-	-	-	
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	√			75,000	75,000	-	1-เม.ย.-67	30-ส.ค.-67	
4	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			360,000	360,000	-	19-ก.ย.-67	19-ก.ย.-67	
รวม					475,000	435,000				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			√	10,000	-	-	-	-	
2	ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา			√	30,000	-	-	-	-	
รวม					40,000					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีติดสีไฟ	√			500,000	500,000	-	20-ธ.ค.-66	21-ธ.ค.-66	
2	โครงการจัดงานวันกตัญญูประเพณีสงกรานต์	√			100,000	100,000	-	11-เม.ย.-67	11-เม.ย.-67	
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปฐมาภิวัตน์	√			20,000	19,930	70	2-พ.ย.-66	3-มิ.ย.-67	
4	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล กุดตุ้ม	√			200,000	199,955	45	27-เม.ย.-67	1-พ.ค.-67	
รวม					820,000	819,885	115			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด	√			50,000	30,000	20,000	3-ม.ค.-67	30-ก.ย.-67	
2	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผง ลอยจำหน่ายอาหารและร้านขายของชำ ให้ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	√			10,000	-	-	-	-	
3	โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การ ใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียใน หมู่บ้าน/ชุมชน	√			10,000	10,000	-	6-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	
รวม					70,000	40,000	20,000			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	√			30,000	29,815	185	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก	√			10,000	10,000	-	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
3	โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	√			50,000	34,865	15,135	7-มิ.ย.-67	7-มิ.ย.-67	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	√			50,000	50,000	-	5-ก.ย.-67	5-ก.ย.-67	
รวม					140,000	124,680	15,320			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	√			540,000	539,040	960	23-พ.ค.-67	24-พ.ค.-67	
2	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	√			20,000	4,512	15,488	6-ก.ย.-67	6-ก.ย.-67	
3	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน			√	10,000	-	-	-	-	
4	โครงการเลือกตั้ง			√	20,000	-	-	-	-	
5	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			√	10,000	-	-	-	-	
6	โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	√			10,000	9,840	160	3-ก.ย.-67	3-ก.ย.-67	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
7	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			√	30,000	-	-	-	-	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	√			40,000	40,000	-	23-พ.ย.-66	29-พ.ย.-66	
รวม					680,000	593,392	16,608			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการทบทวนอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			√	10,000.00	-	-	-	-	
2	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	√			100,000.00	99,590.00	410.00	27-ธ.ค.-66	17-เม.ย.-67	
3	โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	√			40,000.00	39,140.00	860.00	23-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
รวม					150,000	138,730	1,270			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี	√			200,000	199,000	1,000	29-พ.ย.-66	29-พ.ย.-66	
รวม					200,000	199,000	1,000			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	เก้าอี้เหล็กบุนวม	√			25,000	25,000	-	19-ส.ค.-67	19-ส.ค.-67	
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	√			24,500	24,500	-	6-ก.พ.-67	6-ก.พ.-67	
3	โต๊ะพับอเนกประสงค์	√			35,000	35,000	-	7-ส.ค.-67	7-ส.ค.-67	
4	โต๊ะหมู่บูชา	√			8,600	8,600	-	7-ส.ค.-67	7-ส.ค.-67	
5	ค่าติดตั้งเครื่องเสียง	√			50,000	50,000	-	11-ก.ย.-67	11-ก.ย.-67	
6	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA	√			29,900	29,900	-	27-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	
7	เครื่องทำนําร้อน - เย็น	√			7,000	6,900	100	13-มิ.ย.-67	13-มิ.ย.-67	
รวม					180,000	179,900	100			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	√			48,000	43,760	4,240	26-มี.ค.-67	26-มี.ค.-67	
2	เครื่องสแกนเนอร์			√	16,000	-	-	-	-	
รวม					64,000	43,760	4,240			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	เก้าอี้สำนักงาน	√			3,000	3,000	-	13-ก.ย.-67	13-ก.ย.-67	
2	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง	√			37,000	37,000	-	8-ก.พ.-67	8-ก.พ.-67	
3	โต๊ะทำงาน	√			7,000	7,000	-	13-ก.ย.-67	13-ก.ย.-67	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	√			24,000	24,000	-	28-ส.ค.-67	28-ส.ค.-67	
รวม					71,000	71,000				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานกองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1	โต๊ะทำงาน	√			7,500	7,500	-	18-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	√			24,000	24,000	-	21-พ.ค.-67	21 พ.ค. 67	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	√			16,000	16,000	-	21-พ.ค.-67	21 พ.ค. 67	
รวม					47,500	47,500				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	เก้าอี้สำนักงาน	√			3,000	3,000	-	13-ก.ย.-67	13-ก.ย.-67	
2	โต๊ะทำงาน	√			7,000	7,000	-	13-ก.ย.-67	13-ก.ย.-67	
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	√			37,000	37,000	-	8-ก.พ.-67	8-ก.พ.-67	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	√			48,000	48,000	-	11-ก.ย.-67	11-ก.ย.-67	
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	√			3,300	3,300	-	21-พ.ค.-67	21-พ.ค.-67	
รวม					98,300	98,300				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	√			24,000	21,880	-	9-เม.ย.-67	9-เม.ย.-67	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction	√			8,000	8,000	-	9-ก.ย.-67	9-ก.ย.-67	
รวม					32,000	29,880				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่ เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	√			14,000	14,000	-	24-ก.ย.-67	24-ก.ย.-67	
2	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	√			6,000	6,000	-	24-ก.ย.-67	24-ก.ย.-67	
3	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	√			19,000	19,000	-	11-ก.ย.-67	11-ก.ย.-67	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	√			32,000	32,000	-	23-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
รวม					71,000	71,000				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1	เครื่องตัดหญ้าไหลทางติดตั้งบนรถไถฟาร์ม			√	200,000	-	-	-	-	
2	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์ ขนาด 1,000 ลิตร	√			8,000	7,774	226	3-เม.ย.-67	3-เม.ย.-67	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	√			24,000	24,000	-	27-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	
4	ซัพเมอ์สูบน้ำ	√			60,000	59,000	-	14-พ.ค.-67	14-พ.ค.-67	
รวม					292,000	90,774	226			