



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | ค่าจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร                                                           |                    |                      | √                  | 270,000                 | -                   | 270,000         |          |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รพ.สต.บ้านหนองคอนไทย - ร.ร.บ้านโนนโพธิ์บะก้าม หมู่ที่ 5,8                        |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางอมรัตน์ ศรีโคม ถึงบ้าน สมหมาย ศรีโคม (บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 18)       |                    |                      | √                  | 199,000                 | -                   | 199,000         |          |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนางนารศรี อภัยฤทธิ์รงค์ - ถนน202 ชัยภูมิ - บัวใหญ่ หมู่ที่ 15 |                    |                      | √                  | 194,000                 | -                   | 194,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสติ จินดาพงษ์ - บ้านนางเหลือง มั่นคง หมู่ที่ 2                              |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 6   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมบูรณ์ ธงศักดิ์ - บ้านนายบรรจง (ดอนเล่า) หมู่ที่ 13                        |                    |                      | √                  | 75,000 โอน<br>ลด 74,900 | -                   | 100             |          |
| 7   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากฟายลำห้วยกุดแซ่ นานางเริงทอง ฐานเจริญ - นานายสมสา อาสาสุ หมู่ที่ 13                |                    |                      | √                  | 74,900                  | -                   | 74,900          |          |
| 8   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านครุฑรีชา ตัดชัยภูมิ ถึง รร.บ้านโนนโพธิ์-ปะกาม (บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 5) |                    |                      | √                  | 215,000                 | -                   | 215,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                               | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 9   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายวิเศษ คำสม-คลองชลประทาน หมู่ที่ 17          |                    |                      | √                  | 220,000                 | -                   | 220,000         |          |
| 10  | โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบ อบต.กุดดู่ ด้านทิศตะวันออก                         |                    |                      | √                  | 133,000                 | -                   | 133,000         |          |
| 11  | 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7                          |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 12  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านแจจแจ - บ้านนายชื่นกมล เปรมสีมา หมู่ที่ 12 |                    |                      | √                  | 207,000                 | -                   | 207,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                          | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 13  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสมปอง พิลาวรรณ – บ้านนางไทรงาม ธงภักดี หมู่ที่ 1      |                    |                      | √                  | 180,000                 | -                   | 180,000         |          |
| 14  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางศยามน – ศูนย์สาริต หมู่ที่ 6                    |                    |                      | √                  | 221,900                 | -                   | 221,900         |          |
| 15  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคำบุ หาดูพยัคฆ์ – บ้านนายเสถียร หาดูสนาม หมู่ที่ 4 |                    |                      | √                  | 181,000                 | -                   | 181,000         |          |
| 16  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทิวากร หนูวงศ์ – บ้านนายคมคาย พิมพ์ชัย หมู่ที่ 3   |                    |                      | √                  | 186,700                 | -                   | 186,700         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                   | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 17  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนสายหนองไผ่ล้อม ห้วยบง - นายสำรวย ศรีจำปา หมู่ที่ 10                        |                    |                      | √                  | 82,700                  | -                   | 82,700          |          |
| 18  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนสายหนองไผ่ล้อม ห้วยบง - วัดหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 10                          |                    |                      | √                  | 87,100                  | -                   | 87,100          |          |
| 19  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง นานางละออเงินพูน - นานายพุด ศรีจำปา หมู่ที่ 10                                |                    |                      | √                  | 33,100                  | -                   | 33,100          |          |
| 20  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนานางกรวีร์ ตำบลดำรงชาติ - นานายเพลิน เหวชัยภูมิ หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย |                    |                      | √                  | 32,000                  | -                   | 32,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|     |                                                                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ |          |
| 21  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนางนาง<br>ทองเหลือง เพียรวิชา - หนองเขื่อง หมู่ที่ 14<br>บ้านหนองคอนไทย |                        |                          | √                      | 37,000                      | -                       | 37,000              |          |
| 22  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนางนางบัว<br>รัตน์ ดำรงแดน - ลำห้วยลึก หมู่ที่ 19                       |                        |                          | √                      | 212,000                     | -                       | 212,000             |          |
| 23  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนางนางอุไร<br>วรรณ บุญโยธา - นางนางระนอง คุณเศรษฐ หมู่<br>ที่ 10        |                        |                          | √                      | 27,500                      | -                       | 27,500              |          |
| 24  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนางนางบุญ<br>ทัน เหวชัยภูมิ - หนองเขื่อง หมู่ที่ 14 บ้านหนอง<br>คอนไทย  |                        |                          | √                      | 23,000                      | -                       | 23,000              |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 25  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายนายประพันธ์ เหวชัยภูมิ - ถนน 202 ชัยภูมิ บัวใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู |                    |                      | √                  | 110,000                 | -                   | 110,000         |          |
| 26  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนายนายวิทยากุลสำโรง - นายนายอนุรักษ์ แต่งเมือง หมู่ที่ 14                |                    |                      | √                  | 187,000                 | -                   | 187,000         |          |
| 27  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายบรรชา อาสายุทธ - บ้านนายสุรเดช ผดุงผล หมู่ที่ 4 บ้านกุดดู่           |                    |                      | √                  | 21,000                  | -                   | 21,000          |          |
| 28  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.34-039 สายบ่อเกลือ หมู่ที่ 1                            |                    |                      | √                  | 464,000                 | -                   | 464,000         |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                          | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 29  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายคมกริช พรหมเสียง – บ้านนายเทียมด้านขุนทด หมู่ที่ 2                              |                    |                      | √                  | 180,000                 | -                   | 180,000         |          |
| 30  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุวัฒน์ ชันชัยภูมิ – บ้านนายกมลวรรณพันธุ์ หมู่ที่ 2 บ้านสระไข่น้ำ               |                    |                      | √                  | 360,000                 | -                   | 360,000         |          |
| 31  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านแม่ทิพย์ บุตรศรี – บ้านแม่กองร้อยพินิจกุล หมู่ที่ 2 บ้านสระไข่น้ำ                  |                    |                      | √                  | 167,000                 | -                   | 167,000         |          |
| 32  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกบ้านครุฑปรีชา ดิดชัยภูมิ ถึง รร.บ้านโนนโพธิ์ – บะก่าม (บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 5) |                    |                      | √                  | 425,000                 | -                   | 425,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 33  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-020 สายลำห้วยแพง หมู่ที่ 5                                           |                    |                      | √                  | 406,000                 | -                   | 406,000         |          |
| 34  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.34-007 สายสามแยกบ้านนายเสถียรเพชรจำนง – สามแยกบ้านนางสาวเดือน หมู่ที่ 7 |                    |                      | √                  | 194,700                 | -                   | 194,700         |          |
| 35  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง ชย.ถ 34-045 สายหนองไผ่ล้อม – ห้วยบง) หมู่ที่ 1C บ้านหนองไผ่ล้อม             |                    |                      | √                  | 349,600                 | -                   | 349,600         |          |
| 36  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ 34-042 สายบ้านหนองไผ่น้อยเชื่อมบ้านสระไช้ น้ำ บ้านฝ้อ หมู่ที่ 11        |                    |                      | √                  | 365,900                 | -                   | 365,900         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                  | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 37  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.34-010 สายบ้านนายเมืองมล ตำรังเชื้อ - ห้วยลำชี หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอนไทย |                    |                      | √                  | 496,000                 | -                   | 496,000         |          |
| 38  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากฝายลำห้วยกุดแซ่ นานางเริงทอง ฐานเจริญ - นานายสมล้ำ อาสาฬห หมู่ที่ 13                       |                    |                      | √                  | 100,000                 | -                   | 100,000         |          |
| 39  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางมารศรี อภัยฤทธิ์รังค์ - ถนน 202 ชัยภูมิ บัวใหญ่ หมู่ที่ 15                |                    |                      | √                  | 365,900                 | -                   | 365,900         |          |
| 40  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่บ้าน - โคกเก้ง หมู่ที่ 16                                                  |                    |                      | √                  | 492,000                 | -                   | 492,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                     | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 41  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายนายวิชัย วงษ์สำราญ – คลองชลประทาน หมู่ที่ 17 บ้านผือ               |                    |                      | √                  | 187,400                 | -                   | 187,400         |          |
| 42  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน 202 ชัยภูมิ – บัวใหญ่ –บ้านนางคำตัน บำรุงไทย หมู่ที่ 17 บ้านผือ  |                    |                      | √                  | 480,000                 | -                   | 480,000         |          |
| 43  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรุณ กิ่งโพธิ์ – บ้านนายเสาร์ ศรีจำปา หมู่ที่ 1               |                    |                      | √                  | 86,400                  | -                   | 86,400          |          |
| 44  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางประภัสรา หนูวงศ์ – บ้านนางทองเพย ลูกเตี้ย) หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู |                    |                      | √                  | 121,800                 | -                   | 121,800         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                          | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 45  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชัยยุทธ พรหมกุดตุ้ม – บ้านนางแหล่ม ก้านจักร หมู่ที่ 6                 |                    |                      | √                  | 187,000                 | -                   | 187,000         |          |
| 46  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนางทองตัด เหวชัยภูมิ – บ้านนายสนั่น บุตรประเสริฐ หมู่ที่ 11     |                    |                      | √                  | 349,800                 | -                   | 349,800         |          |
| 47  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายไพโรจน์ สอนชัยภูมิ – บ้านนายจ้อย พรหมกุดตุ้ม หมู่ที่ 11               |                    |                      | √                  | 156,600                 | -                   | 156,600         |          |
| 48  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกวลิณ พันธนู – บ้านนางสุพรรณณี คงคาโชติ หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย |                    |                      | √                  | 322,000                 | -                   | 322,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 49  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก (จากบ้านนายผล หาญพยัคฆ์ – บ้านนางเนตรทราย เหวชัยภูมิ) หมู่ที่ 14 บ้านหนองคอนไทย |                    |                      | √                  | 436,900                 | -                   | 436,900         |          |
| 50  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าปฎิหาริย์ สามารถ) หมู่ที่ 15 บ้านผือ                                                                |                    |                      | √                  | 97,300                  | -                   | 97,300          |          |
| 51  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายอรุณ ชาญครไทย – บ้านนางสุรัสสร ดำรงเชื้อ) หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย                              |                    |                      | √                  | 144,500                 | -                   | 144,500         |          |
| 52  | โครงการปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนน 202 ชัยภูมิ บัวใหญ่ – บ้านนายสำราญ ศรีจำปา หมู่ที่ 10                                                  |                    |                      | √                  | 472,000                 | -                   | 472,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                   | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|     |                                                                                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ |          |
| 53  | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>(สายจากบ้านนายคะนึ่ง เขตนาวัง – นานาง<br>มารศรี อภัยฤทธิ์รงค์) หมู่ที่ 15 บ้านผือ |                        |                          | √                      | 472,000                     | -                       | 472,000             |          |
| 54  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดทับ (สาย<br>ถนนนิเวศรัตน์ 202-โคกหินเก้ง) หมู่ที่ 3 บ้าน<br>หนองคู                         |                        |                          | √                      | 452,000                     | -                       | 452,000             |          |
| 55  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากหน้าฟาร์มไก่ –<br>นานางสุนันท์ทา พรหมกุดดู่) หมู่ที่ 4 บ้านกุดดู่                            |                        |                          | √                      | 104,000                     | -                       | 104,000             |          |
| 56  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายจากนานาง<br>รัศมี เหวชัยภูมิ – นานายคำรณ ศรีโสม) หมู่ที่ 5<br>บ้านหนองคอนไทย                 |                        |                          | √                      | 72,000                      | -                       | 72,000              |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                   | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                           | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 57  | โครงการลงลูกรังพร้อมบดทับ (นางนงนุช – นานายยงยุทธ ฐานสมบัติ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย                     |                    |                      | √                  | 38,400                  | -                   | 38,400          |          |
| 58  | โครงการลงลูกรังพร้อมบดทับ (สายนายนาย ประเสริฐ อาสายุทธ – นานายแดง เพียรหาผล) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย     |                    |                      | √                  | 27,000                  | -                   | 27,000          |          |
| 59  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดทับ (สาย นานายมะลิ หะสุวรรณ – นานายไพล ประจัญหาญ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย |                    |                      | √                  | 101,000                 | -                   | 101,000         |          |
| 60  | โครงการลงลูกรังพร้อมบดอัด สายรอบคูเขือก (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6                                               |                    |                      | √                  | 223,000                 | -                   | 223,000         |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                  | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 61  | โครงการลงลูกรังพร้อมบดอัด สายรอบคูเขือก (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6                                             |                    |                      | √                  | 296,000                 | -                   | 296,000         |          |
| 62  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดทับ (สายจากหมู่บ้านโนนโพธิ์ - ลำน้ำชี) หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์             |                    |                      | √                  | 208,000                 | -                   | 208,000         |          |
| 63  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายรอบกุดจิวหนองคล้า หนองคันคู) หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์                         |                    |                      | √                  | 409,000                 | -                   | 409,000         |          |
| 64  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากนาผู้ใหญ่บุญโฮม หนองชัยภูมิ - นานายฉลอง จำชาติ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย |                    |                      | √                  | 109,000                 | -                   | 109,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                  | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|     |                                                                                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ |          |
| 65  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายนายสำคัญ<br>เสนสอน – สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านหนองคอน<br>ไทย                            |                        |                          | √                      | 169,000                     | -                       | 169,000             |          |
| 66  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ซอย.เจริญทรัพย์)<br>หมู่ที่ 15 บ้านฝื่อ                                                        |                        |                          | √                      | 119,000                     | -                       | 119,000             |          |
| 67  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดทับ (สาย<br>นายนายฤทธิ์ อาสากิจ – นานางสาวอุษณีย์ ศรี<br>รักษ์) หมู่ที่ 16 บ้านหนองเขื่อง |                        |                          | √                      | 169,000                     | -                       | 169,000             |          |
| 68  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดทับ (สาย<br>บ้านนายสมหมาย ศรีโสม – นายนายนที บำรุงภูมิ)<br>หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย      |                        |                          | √                      | 136,000                     | -                       | 136,000             |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 69  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดทับ (สาย นานายสาม ศรีครไทย – นานายวัชรินทร์ ประจักษ์ล้ำ) หมู่ที่ 18 บ้านหนองคอนไทย      |                    |                      | √                  | 419,000                 | -                   | 419,000         |          |
| 70  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดทับ (จาก ฝายดินข้ามลำห้วยกุดชีเหล็ก – นานางสำเนียง กุลสำโรง ) หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอนไทย |                    |                      | √                  | 83,000                  | -                   | 83,000          |          |
| 71  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายจากนานายวุฒิ – นานางทองม้วน ทองดินนอก) หมู่ที่ 19 บ้านหนองคอนไทย                          |                    |                      | √                  | 39,000                  | -                   | 39,000          |          |
| 72  | โครงการลงลูกรังพร้อมบดอัด สายทางชย.ถ 34-018 สายบ้านหนองคอนไทย 5 หมู่ที่ 19 (นานายคำรณ ศรีโสม – นานางเนตรทราย แต่งโยธา) |                    |                      | √                  | 136,000                 | -                   | 136,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                           | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|     |                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ |          |
| 73  | ก่อสร้างฝังกั้นน้ำ ลำห้วยบง หมู่ที่ 7                                                                                             |                        |                          | √                      | 498,000                     | -                       | 498,000             |          |
| 74  | โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเดิม ภายใน<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,13 บ้านกุดตุ้ม                                                        |                        |                          | √                      | 1,000,000                   | -                       | 1,000,000           |          |
| 75  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชย.ถ.<br>34-042 สายบ้านหนองไผ่น้อยเชื่อมบ้านสระ<br>ไช้ น้ำ บ้านผือ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย |                        |                          | √                      | 9,634,000                   | -                       | 9,634,000           |          |
| รวม |                                                                                                                                   |                        |                          |                        | 26,056,100                  | 0                       | 26,056,200          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                        | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายธีระพล สมัตชัย - นานายบุญโฮม งอชัยภูมิ หมู่ที่ 11          |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 2   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายจาก ถนนร.พ.ช. - บ้านนายสมบูรณ์ พรหมกุดตุ้มหมู่ที่ 4               |                    |                      | √                  | 160,000                 | -                   | 160,000         |          |
| 3   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร จากประปาหมู่บ้าน - บ้านนายจักรพันธ์ แสงเดือน หมู่ที่ 16 |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 4   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายนานาชาติ มวลชัยภูมิ - บ้านนายเลื่อน อู่สูงเนิน หมู่ที่ 13          |                    |                      | √                  | 40,000                  | -                   | 40,000          |          |
| รวม |                                                                                                |                    |                      |                    | 600,000                 |                     | 600,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                               | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน                  |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 2   | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| 3   | ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา                  |                    | √                    |                    | 60,000                  | 45,755              | 14,245          |          |
| รวม |                                                       |                    |                      |                    | 280,000                 | 45,755              | 234,245         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลุดด้อม อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                            | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ       |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร    | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ |                    |                      | √                  | 61,740                     | -                   | 61,740          |          |
| 2   | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                              |                    |                      | √                  | 40,950                     | -                   | 40,950          |          |
| 3   | ค่าจัดการเรียนการสอน                               |                    |                      | √                  | 243,000                    | -                   | 243,000         |          |
| 4   | ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 ศูนย์) | √                  |                      |                    | 70,000                     | -                   | 70,000          |          |
| 5   | อบรมให้ความรู้ความสำคัญของการศึกษาในท้องถิ่น       |                    |                      | √                  | 30,000                     | -                   | 30,000          |          |
| 6   | ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์      |                    |                      | √                  | 36,540                     | -                   | 36,540          |          |
| 7   | ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์              |                    | √                    |                    | 996,700<br>โอนลด<br>30,000 | 318,600             | 648,100         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                      | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ         |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร      | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 8   | ค่าหนังสือเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์                                        |                    |                      | √                  | 25,200                       | -                   | 25,200          |          |
| 9   | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          |                    | √                    |                    | 1,432,700<br>โอนลด<br>90,000 | 654,924.06          | 687,775.94      |          |
| 10  | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |                    | √                    |                    | 2,217,000                    | 1,026,000           | 1,191,000       |          |
| รวม |                                                                              |                    |                      |                    | 5,033,830                    | 1,999,524.06        | 3,034,305.94    |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                  | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ หลังคาโค้ง<br>อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ หมู่ที่ 1 บ้านผือ |                    |                      | √                  | 490,000                 | -                   | 490,000         |          |
| รวม |                                                                                          |                    |                      |                    | 490,000                 |                     | 490,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                                                           |                    | √                    |                    | 120,000                 | 25,000              | 95,000          |          |
| 2   | ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย                                    |                    |                      | √                  | 6,000                   | -                   | 6,000           |          |
| 3   | ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะ                                                                  |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 4   | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารและป้ายประชาสัมพันธ์                                                                              |                    |                      | √                  | 15,000                  | -                   | 15,000          |          |
| 5   | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 6   | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1  |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 7   | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 8   | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 9   | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 10  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 11  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 12  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 13  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 18 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 14  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 19 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 15  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 16  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 17  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 18  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 19  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 20  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6  |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 21  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7             |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 22  | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8             |                    |                      | √                  | 5,500                   | -                   | 5,500           |          |
| 23  | โครงการโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 24  | โครงการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 25  | โครงการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 26  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4        |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 27  | โครงการโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 28  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1  |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 29  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 30  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 31  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 32  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 33  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 34  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 35  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|     |                                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ |          |
| 36  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17 |                        |                          | √                      | 10,000                      | -                       | 10,000              |          |
| 37  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 18 |                        |                          | √                      | 10,000                      | -                       | 10,000              |          |
| 38  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 19 |                        |                          | √                      | 10,000                      | -                       | 10,000              |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 39  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 40  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 41  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 42  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 43  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 44  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 45  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 46  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10   |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 47  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11   |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 48  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 49  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 50  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 51  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 52  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 53  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 54  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 18 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 55  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 19 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 56  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6  |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                           | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 57  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 58  | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 |                    |                      | √                  | 4,500                   | -                   | 4,500           |          |
| 59  | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                    |                    |                      | √                  | 75,000                  | -                   | 75,000          |          |
| 62  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                      |                    |                      | √                  | 80,000                  | -                   | 80,000          |          |
| รวม |                                                                                                                                   |                    |                      |                    | 493,000                 | 25,000              | 641,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                                  | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส             |                    |                      | √                  | 40,000                  | -                   | 40,000          |          |
| 2   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มอาชีพสตรี ตำบลกุดตุ้ม             |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 3   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลกุดตุ้ม |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| รวม |                                                                          |                    |                      |                    | 440,000                 |                     | 440,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                                                           | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลกุดตุ้ม | √                  |                      |                    | 250,000                 | 250,000             | -               |          |
| รวม |                                                                   |                    |                      |                    | 250,000                 | 250,000             |                 |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                              | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | จัดทำวารสารและป้ายประชาสัมพันธ์                      |                    | √                    |                    | 20,000 โอนเพิ่ม 20,000  | 18,128              | 21,872          |          |
| 2   | ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม                              |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 3   | วันดินโลก                                            | √                  |                      |                    | 10,000                  | 9,980               | 20              |          |
| 4   | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน                         |                    |                      | √                  | 50,000                  | -                   | 50,000          |          |
| 5   | การอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 6   | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | √                  |                      |                    | 25,000                  | 25,000              | -               |          |
| รวม |                                                      |                    |                      |                    | 145,000                 | 53,108              | 91,892          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน |                    |                      | √                  | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| รวม |                                                        |                    |                      |                    | 30,000                  |                     | 30,000          |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                    | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน                          |                    |                      | √                  | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| 2   | โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด                   |                    |                      | √                  | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| 3   | โครงการทบทวนอบรบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ              |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 4   | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ                                    |                    |                      | √                  | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| 5   | โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                               | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 6   | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                      |                    |                      | √                  | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| 7   | โครงการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด                        |                    |                      | √                  | 20,000 โอนเพิ่ม 30,000  | -                   | 50,000          |          |
| 8   | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา                   |                    |                      | √                  | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| 9   | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)        |                    |                      | √                  | 100,000                 | -                   | 100,000         |          |
| 10  | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| รวม |                                                                       |                    |                      |                    | 350,000                 |                     | 350,000         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                  | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                          | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | ประชาคมตำบลและหมู่บ้าน   |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 2   | ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา    |                    | √                    |                    | 20,000                  | 1,960               | 18,040          |          |
| 3   | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| รวม |                          |                    |                      |                    | 40,000                  | 1,960               | 38,040          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                        | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลกุดตุ้ม |                    |                      | √                  | 200,000                 | -                   | 200,000         |          |
| 2   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์       |                    |                      | √                  | 300,000                 | -                   | 300,000         |          |
| 3   | วัสดุกีฬา                                      |                    |                      | √                  | 90,000                  | -                   | 90,000          |          |
| 4   | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีตีกลองไฟ                | √                  |                      |                    | 500,000 โอนเพิ่ม 70,000 | 570,000             | -               |          |
| 5   | จัดงานวันกตัญญูประเพณีสงกรานต์                 |                    |                      | √                  | 150,000                 | -                   | 150,000         |          |
| 6   | ส่งเสริมกิจกรรมปฐวีสวรรค์                      |                    | √                    |                    | 30,000                  | 10,360              | 19,640          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                        | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 7   | โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตำบลกุดตุ้ม | √                  |                      |                    | 20,000 โอนเพิ่ม 10,000  | 30,000              | -               |          |
| 8   | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา                                                    |                    |                      | √                  | 50,000                  | -                   | 50,000          |          |
| รวม |                                                                                |                    |                      |                    | 1,420,000               | 610,360             | 809,640         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                             | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               |                    | √                    |                    | 22,163,800              | 6,729,700           | 15,434,100      |          |
| 2   | เบี้ยยังชีพคนพิการ                  |                    | √                    |                    | 10,700,000              | 3,231,600           | 7,468,400       |          |
| 3   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์             |                    | √                    |                    | 144,000                 | 42,000              | 102,000         |          |
| 4   | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดตุ้ม |                    | √                    |                    | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| รวม |                                     |                    |                      |                    | 33,037,800              | 10,003,300          | 23,034,500      |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                                                                        | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด                                                                                                    | √                  |                      |                    | 30,000                  | 30,000              | -               |          |
| 2   | ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| 3   | อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและร้านขายของชำ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน                                                        |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| 4   | ให้ความรู้เรื่องปลอดภัยไขมันในครัวเรือน                                                                                                |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| 5   | ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)                                                                                      |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| รวม |                                                                                                                                        |                    |                      |                    | 110,000                 |                     | 80,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                             | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                       |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| 2   | โครงการปลูกหญ้าแฝก                                  |                    |                      | √                  | 10,000                  | -                   | 10,000          |          |
| 3   | โครงการร่อนน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน                    |                    |                      | √                  | 50,000                  | -                   | 50,000          |          |
| 4   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |                    |                      | √                  | 30,000                  | -                   | 30,000          |          |
| รวม |                                                     |                    |                      |                    | 110,000                 |                     | 110,000         |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                           | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร     | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | 1 อบต.เคลื่อนที่                                                  | √                  |                      |                    | 10,000 โอน<br>เพิ่ม 30,000  | 40,000              | -               |          |
| 2   | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                                          | √                  |                      |                    | 20,000                      | 19,505              | 495             |          |
| 3   | ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     |                    |                      | √                  | 10,000                      | -                   | 10,000          |          |
| 4   | โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่                     |                    |                      | √                  | 500,000                     | -                   | 500,000         |          |
| 5   | การเลือกตั้ง                                                      |                    | √                    |                    | 20,000 โอน<br>เพิ่ม 130,000 | 45,570              | 84,430          |          |
| 6   | โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต |                    |                      | √                  | 20,000                      | -                   | 20,000          |          |
| รวม |                                                                   |                    |                      |                    | 740,000                     | 105,075             | 614,925         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                    | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | ค่าจ้างเหมาสำรวจที่สาธารณะ |                    |                      | √                  | 20,000                  | -                   | 20,000          |          |
| รวม |                            |                    |                      |                    | 20,000                  |                     | 20,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ                            | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี | √                  |                      |                    | 30,000 โอนเพิ่ม 20,000  | 50,000              | -               |          |
| 2   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            |                    | √                    |                    | 770,000                 | 29,388.1            | 740,611.90      |          |
| รวม |                                    |                    |                      |                    | 820,000                 | 79,388.1            | 740,611.90      |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                             | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | ลดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุช่วงเทศกาล |                    | √                    |                    | 100,000                 | 56,210              | 43,790          |          |
| รวม |                                     |                    |                      |                    | 100,000                 | 56,210              | 43,790          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ                                                                 | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       |                    |                      | √                  | 8,200                   | -                   | 8,200           |          |
| 2   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) |                    |                      | √                  | 17,800                  | -                   | 17,800          |          |
| รวม |                                                                         |                    |                      |                    | 26,000                  |                     | 26,000          |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ                                                           | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) |                    |                      | √                  | 4,100                   | -                   | 4,100           |          |
| รวม |                                                                   |                    |                      |                    | 4,100                   |                     | 4,100           |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานกองการศึกษาฯ

| ที่ | โครงการ                                                                        | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู                                 |                    |                      | √                  | 94,000                  | -                   | 94,000          |          |
| 2   | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู                                 |                    |                      | √                  | 64,400                  | -                   | 64,400          |          |
| 3   | โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV                                          |                    |                      | √                  | 23,000                  | -                   | 23,000          |          |
| 4   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |                    |                      | √                  | 72,000                  | -                   | 72,000          |          |
| 5   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)              |                    |                      | √                  | 12,300                  | -                   | 12,300          |          |
| รวม |                                                                                |                    |                      |                    | 265,700                 |                     | 265,700         |          |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                                           | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                                                                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) |                    |                      | √                  | 24,000                  | -                   | 24,000          |          |
| 2   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( nk Tank Printer)                 |                    |                      | √                  | 4,100                   | -                   | 4,100           |          |
| รวม |                                                                                   |                    |                      |                    | 28,100                  |                     | 28,100          |          |



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                       | ผลการดำเนินการ     |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ    |                     |                 | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|     |                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |          |
| 1   | เครื่องซิลลูญากาศ             |                    |                      | √                  | 15,000                  | -                   | 15,000          |          |
| 2   | เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก         |                    |                      | √                  | 25,000                  | -                   | 25,000          |          |
| 3   | ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ |                    |                      | √                  | 160,000                 | -                   | 160,000         |          |
| รวม |                               |                    |                      |                    | 200,000                 |                     | 200,000         |          |